



BundeBygg

Naboinformasjon - Fredensborgveien 24



Utvendige arbeider:

Alle balkonger er nå montert, og glassrekkverk monteres fortløpende. Fasade med panel på bygg B1 er godt over halvveis ferdigmontert. B2 gjenstår det en fasade med panel. Mye av stillas på fasader er demontert og bygget begynner å gi et helhetlig uttrykk.

Utomhusarbeider gikk i gang i går. Det betyr at vi har gravemaskin og en mindre dumper på plassen. Dette medfører støy fra maskiner, samt støy ved massehåndtering. Vi går i gang med gårdsrommet først og jobber oss utover mot ut/innkjøring til plassen.

I uke 14 påbegynnes montasje av spiraltrapp på fasade mot St Sunniva. Kranbil heiser inn elementer for montasje. Forventet montasjetid er opp mot 3 uker. Deretter skal støttemur ved ut/innkjøring støpes, og masser må graves ut for dette.

Innvendige arbeider:

Det gjenstår hovedsakelig overflater og innredninger i leiligheter. De øverste leilighetene i bygg B1 er ferdig og vi går i gang med byggvask for klargjøring til kontroller og teknisk igangsettelse.

I trappeoppganger er vi i gang med himling, rekkverk og påfølgende tekniske installasjoner.



BundeBygg

OBS!

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon videreformidler til evt leietakere eller beboere i sameie/borettslag.

Ta kontakt ved spørsmål.

BundeBygg AS

Mail: sondre.fornebo@bundebygg.no

Mobil: 97 96 97 23

Fredensborg bolig

Mail: oli.antonsson@fredensborgbolig.no

Mobil: 977 97 630